



CGO
Lučino razdolje

AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.

Pred dvorom 1
20000 Dubrovnik – Hrvatska
e-mail: info@ago-dnz.hr
web: www.ago-dnz.hr

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2024. GODINU
AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.

Popis kratica

DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija

PGO RH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

CGO – Centar za gospodarenje otpadom

PS – Pretovarna stanica

JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

MINGOR – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

SI – Studija izvedivosti

CBA – cost-benefit analiza

DON – Dokumentacija o nabavi

HEP – Hrvatska elektroprivreda

PT 1- posredničko tijelo razine 1

PT 2 – Posredničko tijelo razine 2

1. Općenito - Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

„Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.“ je županijska komunalna tvrtka (Društvo/AGO d.o.o.) osnovana 8. veljače 2007. Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Dubrovačko - neretvanska županija (DNŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu, odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi sa člankom 5. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području DNŽ.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva od 1.5.2018. je direktor Josip Bačić, imenovan Odlukom Župana Dubrovačko - neretvanske županije, u svojstvu jedinog člana Uprave Društva od dana 1. svibnja 2018., a koja je promjena upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu po Rješenju od dana 15. svibnja 2018. (Posl.br. Tt-18/4524-2).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Izjavom o osnivanju Društva od 8. veljače 2007. te I. Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. od 12. listopada 2018. uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23, 85/24, 145/24).

Vizija Društva je odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u DNŽ.

Misija Društva je izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva DNŽ, te da jamči njegovu održivost. Upravljeti uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

2. Pregled provedenih aktivnosti Društva u 2024. godini

Uspješnost provedenih ciljeva za 2024. ćemo sagledati kroz dvije faze Projekta te Plan nabave 2024. i Financijski plan 2024. istih:

- 2.1. Analiza faze pripreme Projekta
- 2.2. Analiza faze provedbe Projekta
- 2.3. Analiza Financijskog plana 2024.

2.1. Analiza faze pripreme Projekta

U ovom izvještajnom razdoblju aktualan je bio Dodatak IX. broj 2023/015791 od 27.02.2024. godine osnovnog Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije – CGO Lučino razdolje, radi prijave projekta za sufinanciranjem iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći, temeljem kojeg susklopljeni i financirani dolje navedeni aktualni i još otvoreni Ugovori za usluge izrade i ishođenja Dokumentacije.

U fazi pripreme preostalo je završiti Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 6 (šest) pretovarnih stanica za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje iz EU fondova, od 1.3.2016., Izvršitelj/Hidroplan d.o.o.

U izvještajnom razdoblju, poduzete su sljedeće aktivnosti na sljedećim pretovarnim stanicama:

PS Dubrovnik:

- 23.01.2024. Lokacijska dozvola za PS Dubrovnik je pravomoćna
- 3.6.2024. Izrađen je geodetski elaborat – izvršena parcelacija

PS Metković:

- 3.9.2024. Objavljena javna nabava za nadzor i izgradnju PS Metković

PS Korčula:

- 14.06.2024. Izdana Lokacijska dozvola za PS Korčula
- 10.07.2024. Lokacijska dozvola za PS Korčula je pravomoćna
- 10.09.2024. Izrađen je geodetski, te je isti predan u katastar na provedbu.

2.2. Analiza faze provedbe Projekta

Faza provedbe Projekta CGO Lučino razdolje nastupila je potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, u financijskom razdoblju 2014. – 2020, (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava), od 7.2.2020., te potpisom Ugovora o privremenom sufinanciranju za 2024. godinu u iznosu od 6.630.000,00 EUR-a

Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje koje su vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva CGO DNŽ Lučino razdolje, sukladno gore spomenutim Ugovorima, su:

- Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS
- Priklučenje na komunalnu infrastrukturu
- Upravljanje projektom i administracija
- Tehnička pomoć za upravljanje projektom
- Promidžba

- Izgradnja CGO Lučino razdolje
- Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Sitnica, Lastovo i Mljet
- Nabava pokretne opreme za CGO
- Nabava pokretne opreme za PS
- Nadzor izgradnje CGO
- Nadzor izgradnje PS

Navedene aktivnosti su prihvatljiv trošak Projekta CGO Lučino razdolje i financiraju se iznosom bespovratnih sredstava gore spomenutih Ugovora, te sredstvima predviđenima u proračunu DNŽ, a sve u unaprijed određenim omjerima, kako proizlazi iz samih Ugovora. Početak provedbe Projekta CGO Lučino razdolje, za one Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje za koje je potrebno provesti postupak javne nabave sukladno ZJN 2016., započinje potpisivanjem ugovora sa odabranim ponuditeljem. Kako za pojedine Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje još nisu provedeni postupci javne nabave, odnosno za provedene postupke javne nabave još nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi, tako pokazatelji izvršenja određenih Aktivnosti na određenim elementima Projekta CGO Lučino razdolje još nisu zabilježeni. Sukladno tome, priprema postupka javne nabave, javno nadmetanje i odabir ponude, smatraju se pripremnim aktivnostima Projekta CGO Lučino razdolje. Iz navedenog razloga, Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdoljeza koje je propisano provođenje postupka javne nabave sukladno ZJN 2016. potrebno je pratiti u sklopu realizacije Ugovor o nabavi usluge izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Dubrovačko – neretvanske županije kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“ od 31.12.2019. U tekstu ispod navodimo sažetak Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje, koje su ušle u fazu provedbe Projekta CGO Lučino razdolje, a na kojima je Ago d.o.o., unutar ovog izvještajnog razdoblja poduzimala određene radnje, a to su:

- **Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS**

Aktivnost obuhvaća otkup zemljišta od privatnih vlasnika na području budućeg CGO Lučino razdolje i PS. Zemljište je potrebno otkupiti prije ishođenja građevinskih dozvola, a ukoliko se ne uspije dogovoriti sa vlasnicima ili se do njih ne može doći, morat će se ići u proces izvlaštenja.

Ova aktivnost obuhvaća nastavak započetih aktivnosti u 2019., odnosno nastavak započetih aktivnosti u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a u prvoj polovici 2023. poduzeto je sljedeće:

- **CGO Lučino razdolje**
Postupak prebilježbe/uknjižbe prava vlasništva preostalih čestica u obuhvatu CGO LR je u tijeku.
- **Pretovarne stanice**
PS Metković* –*Iako imovinsko pravna pitanja koja nisu u privatnom vlasništvu, nisu dio prihvatljivih troškova Projekta, a time nisu ni dio predmetne Aktivnosti, smatramo potrebnim istaknuti da je u ovom izvještajnom razdoblju u tijeku pokrenuti postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu PS Metković, odnosno postupak darovanja zemljišta u obuhvatu PS Metković od strane RH u korist DNŽ. Predmetni postupak je započet podnošenjem Zahtjev za darovanjem zemljišta, 14.07.2022. 10.10.2023. Ugovor o osnivanju prava građenja na k.č. 1/4, k.o. Dubravica-Glušci potpisan između Ministarstva poljoprivrede i Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Zahtjev za darovanjem zemljišta k.č. 36/2, k.o. Dubravica-Glušci podnesen je 13.09.2024., te je isti u tijeku.

PS Korčula* – *Iako imovinsko pravna pitanja koja nisu u privatnom vlasništvu, nisu dio prihvatljivih troškova Projekta, a time nisu ni dio predmetne Aktivnosti, smatramo potrebnim istaknuti da je u ovom izvještajnom razdoblju pokrenut postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu PS Korčula, odnosno postupak darovanja zemljišta u obuhvatu PS Korčula od strane RH u korist DNŽ. Zahtjev za darovanjem zemljišta podnesen je 11.02.2025., te je isti u tijeku.

PS Dubrovnik* – *Iako imovinsko pravna pitanja koja nisu u privatnom vlasništvu, nisu dio prihvatljivih troškova Projekta, a time nisu ni dio predmetne Aktivnosti, smatramo potrebnim istaknuti da je u ovom izvještajnom razdoblju pokrenut postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu PS Dubrovnik, odnosno postupak darovanja zemljišta u obuhvatu PS Dubrovnik od strane Grada Dubrovnika u korist Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.. Zahtjev za darovanjem zemljišta podnesen je 23.01.2025., te je isti u tijeku.

- **Upravljanje projektom i administracija**

Aktivnost obuhvaća formiranje Jedinice za provedbu projekta (JPP) čiji su članovi zaposlenici AGO-a kao prijavitelja, i to od 5 članova s kvalifikacijama i iskustvom iz područja građevinarstva, strojarstva, zaštite okoliša, prava i ekonomije.

Ova aktivnost, od osnivanja JPP, prosinac 2018., obuhvaća:

- aktivan rad svih članova JPP, pojedinačno i zajedeno u timskom radu na svim Aktivnostima Projekta CGO Lučino razdolje, po nalogu Direktora Društva, sukladno potrebama Društva i Projekta CGO Lučino razdolje, sukladno ugovoru o radu svakog pojedinog djelatnika Društva, odnosno člana JPP.

U 2024. godini, plaće djelatnika su se financirale iz proračuna DNŽ s obzirom da se Ugovorm o privremenom financiranju nije dala mogućnost sufinanciranja istih

- **Tehnička pomoć za upravljanje projektom**

Svrha aktivnosti tehničke pomoći i upravljanja projektom je osiguranje podrške Naručitelju u ostvarivanju učinkovite provedbe Projekta CGO Lučino razdolje i korištenja sredstava OPKK te jačanje organizacijskih i stručnih kapaciteta Korisnika za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Ova Aktivnost obuhvaća nastavak započetih Aktivnosti sukladno Ugovoru o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom CGO Lučino razdolje, od 21.1.2021., potpisanog između Ago d.o.o. i Zajednice gospodarskih subjekata koju zastupa Eptisa Adria d.o.o., odnosno od 5.2.2021. a što je dan potpisivanja Naloga za početak izvršenja usluga.

Vrijednost Ugovora: 779.414,69 EUR + PDV

Izvršitelj je od početka izvršenja ovog Ugovora zaključno sa ovim izvještajnim periodom izdao pet privremenih situacija u ukupnoj vrijednosti od 186.614,78 EUR + PDV, zaključno sa izvršenim uslugama Izvršitelja do 31.12.2023.

U ovom izvještajnom razdoblju, Konzultant, odnosno određeni ključni stručnjaci i neključni stručnjaci, angažirani i odobreni od strane Naručitelja/Agoda d.o.o., radili su na aktivnostima:

- Provedbi predmetnog ugovora sukladno ugovornim odredbama, te se u ovome razdoblju izvršilo imenovanje potrebnih neključnih stručnjaka sukladno

predmetnom Ugovoru i ispostavila mjesečna i kvartalna izvješća o radu. Izvršiteljeve aktivnosti su se ponajviše odnosile na pregled i dorada dokumentacije o nabavi - Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina, PS Lastovo, Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina, PS Lastovo, te savjete i konzultacije tijekom provođenja postupaka prethodnog savjetovanja a sve po zahtjevu Naručitelja. Također, isti su vršili provjeru izvršenja aktualnih Ugovora provedbe Projekta CGO Lučino razdolje, te sudjelovali u koordinaciji istih - Sporazuma 1/2022 i Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje.

- **Nadzor izgradnje CGO**

Aktivnost obuhvaća provedbu stručnog nazora nad projektiranjem i gradnjom CGO Lučino razdolje, sukladno zakonskoj regulativi i propisima RH te dokumentaciji o nabavi, odnosno Zahtjevima naručitelja. Ovime će se osigurati kontrola izrade glavnoga projekta, pravovremeno ishodaenje građevinske dozvole, građenje CGO Lučino razdolje u skladu s građevinskom dozvolom, vremenskim planom i ugovorom o radovima i drugo.

Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, KLASA: 361-02/22-03/01, URBROJ: 2117-25-22-1, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., sklopila je 11.5.2022. sa odabranim ponuditeljem, TRAMES d.o.o., Šipčine 2, HR – 20 000 Dubrovnik, OIB 80480322314, MBS:060374031, temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2021/S 0F2-0014053, evidencijski broj javne nabave 1/2021-U od 15.4.2021., i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude KLASA:406-01/21-03/4, URBROJ: 2117/1-25-22/89 od 25. 3. 2022.

Vrijednost Ugovora je iznosila: 2.866.499,00 kn / 380.449,8 €(bez PDV-a).

Naloga za početak izvršenja usluga Ugovora uslijedio je 7.10.2022.

Međutim, u 2023. godini smo sporazumno raskinuli potpisani ugovor s tvrtkom TRAMES d.o.o., te potpisali Ugovor o privremenom nadzoru s tvrtkom Projektna organizacija d.o.o. dok se ne ugovori nova usluga nadzora.

U 2024. smo raspisali novi natječaj u vrijednosti EUR 1.300.000,00 za usluge Nadzora, te smo u 2024 odabrali i potpisali novi Ugovor o nadzoru s zajednicom ponuditelja INVESTINŽINJERING d.o.o. i PROJEKTNJA ORGANIZACIJA d.o.o.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave, odnosno Ugovora kroz 2024. godinu:

- 06.02.2024. Javno otvaranje ponuda
- 28.05.2024. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s priložima
- 28.05.2024. Odluka o odabiru
- 10.06.2024. Pristigla žalba ponuditelja na Odluku o odabiru
- 18.06.2024. DKOM nalaže od Naručitelja dostavu odgovora na žalbu
- 21.06.2024. Odgovor na žalbu_daje se
- 26.06.2024. Očitovanja odabranog ponuditelja na žalbu
- 19.07.2024. Rješenje žalbe_DKOM
- 26.07.2024. Potpisan Ugovor
- 06.08.2024. Nalog za početak izvršenja usluge nadzora

- **Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje:**

Sporazum 01/2022. potpisan je od strane Naručitelja, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 10713369361, koju zastupa direktor Josip Bačić, 11.9.2022., odnosno od strane Izvođača, Zajednica izvođača MAGNUM SUPRA d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik, OIB: 38176145202, Ovlašteni predstavnik: Tomislav Bolotin, direktor i ELEKTROCENTAR PETEK, d.o.o., Etanska cesta 8, 10310, Ivanić Grad, OIB: 17491977848, Ovlašteni predstavnik: Miroslav Petek, direktor, 21.9.2022. Sukladno Ugovoru o osnivanju zajednice ponuditelja za potrebe nuđenja i građenja CGO Lučino razdolje od 2.8.2021. vodeći član zajednice ponuditelja je MAGNUM SUPRA d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik, OIB: 38176145202, Ovlašteni predstavnik: Tomislav Bolotin (Izvođač).
Vrijednost Ugovora: 394.769.402,00 kn (bez PDV-a) / 52.394.903,71 €(bez PDV-a).

Pravo pristupa na gradilište i posjeda svih dijelova gradilišta uslijedio je 27.10.2022. Od početka izvršenja ovog Ugovora do kraja ovog izvještajnog razdoblja (31.12.2024.), Izvršitelj je ukupno izdao 20 privremenih situacija u ukupnom iznosu od 5.818.276,24 €, za izvršene radove i usluge ovog Ugovor.

U odnosu na navedeni Ugovor, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka Ugovora kroz 2024. godinu:

- 10.01.2024. Ishođena građevinska dozvola za Fazu 02, Zona VII - Transformatorska stanica i susretno postrojenje sa svom pratećom infrastrukturom
- 30.01.2024. Prijava početka građenja po građevinskoj dozvoli Faza 2, Zona VII – transformatorska stanica i susretno postrojenje
- 22.03.2024. Pokretanje e-konferencije za Fazu 3
- 02.07.2024. Potpisan Dodatak II Ugovora – uvođenje novih podugovaratelja
- 15.07.2024. Izdana građevinska dozvola za Fazu 3, Ulazno-izlazna zona
- 07.08.2024. Prijava gradilišta (Faza 3, ulazno-izlazna zona) Inspektoratu rada
- 22.10.2024. Poslan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole Faza 4 (Zona III – prostor za obradu i prihvata građevinskog otpada, Zona IV – radna zona s građevinama, Zona V – zona odlagališta s građevinama, Zona VI – rezervirani prostor, Ostali sadržaji – ograda)

- **Izgradnja pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje:**

PS Janjina i PS Lastovo:

17.06.2024. između Reliance d.o.o. kojeg zastupa direktor Tomislav Albini (Izvođač) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisani su ugovori: „Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 1, Izvođenje radova izgradnje Pretovarne stanice Janjina“ i „Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 2, Izvođenje radova izgradnje Pretovarne stanice Lastovo“. U odnosu na navedene Ugovore, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled događanja kroz 2024. godinu:

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za drugu polovicu 2023. godine:

- 07.05.2024. Odluka o odabiru
- 17.06.2024. Potpisani Ugovori za izgradnju PS Janjina i PS Lastovo

- 26.06.2024. Dostava jamstava za uredno izvršenje ugovora_PS Janjina i PS Lastovo
- 10.07.2024. Prijava početka građenja (PS Janjina i PS Lastovo)
- 16.07.2024. Prijava gradilišta Inspektoratu rada (PS Janjina i PS Lastovo)
- 17.07.2024. Zapisnik o uvođenju u posao (PS Janjina i PS Lastovo)

PS Metković:

Izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Metković, Evidencijski broj nabave: 1/2024-RA, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.750.000,00 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled događanja od 1.7.2024. do 31.12.2024. godine:

28.05.2024. Objavljeno Prethodno savjetovanje za PS Metković sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na stranicama EOJN-a s trajanjem do 04.06.2024.

- 01.08.2024. Objavljeno Prethodno savjetovanje sa ZGS s trajanjem do 09.08.2024.
- 03.09.2024. Objavljen postupak javne nabave
- 07.10.2024. Otvaranje ponuda
- 04.11.2024. Započeta provjera referenci

- **Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje**

PS Janjina i PS Lastovo:

17.06.2024. između KLing d.o.o. kojeg zastupa član uprave Angela Šimičević i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisani su ugovori: „Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom Pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 1, Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Pretovarne stanice Janjina“ i „Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom Pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 2, Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Pretovarne stanice Lastovo“.

U odnosu na navedeni Ugovor, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled događanja kroz 2024. godinu:

- 07.05.2024. Odluka o odabiru
- 17.06.2024. Potpisani Ugovori za nadzor nad izgradnjom PS Janjina i PS Lastovo
- 24.06.2024. Dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora_PS Janjina i PS Lastovo
- 17.07.2024. Zapisnik o uvođenju u posao (PS Janjina i PS Lastovo)

PS Metković:

Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Metković

Predmet nabave u 2024.: Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Metković, Evidencijski broj nabave: 1/2024-U, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 83.333,33 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled događanja od 1.7.2024. do 31.12.2024. godine:

- 27.05.2024. Objavljeno Prethodno savjetovanje za PS Metković sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na stranicama EOJN-a s trajanjem do 03.06.2024.
- 03.09.2024. Objavljen postupak javne nabave
- 07.10.2024. Zapisnik o otvaranju ponuda
- 15.10.2024. Odluka o poništenju
- 30.10.2024. Objavljeno prethodno savjetovanje sa ZGS_2 s trajanjem do 05.11.2024.
- 12.11.2024. Objavljen postupak javne nabave
- 10.12.2024. Zapisnik o otvaranju ponuda

Situacija s ostalim pretovarnim stanicama:

PS Korčula – ishodena pravomoćna lokacijska dozvola, 14.06.2024., KLASA: UP/I-350-05/24-01/000046, URBROJ: 2117-23-2/5-2-0008

PS Dubrovnik - lokacijska dozvola postala je pravomoćna 23.01.2024., 14.04.2023., KLASA: UP/I-350-05/19-01/000048, URBROJ: 2117-1-15/15-23-0029

- **Promidžba i vidljivost**

Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pravilno daljnje predstavljanje Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz OPKK sukladno Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020., te jačanje stručnih kapaciteta.

18.05.2023. je potpisan Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti s zajednicom ponuditelja **PRINSHOP d.o.o.**, **TROTOČKA d.o.o.** i **SM STUDIO MARKETING KOMUNIKACIJE d.o.o.** u iznosu od **28822,69 EUR + PDV**. Planirane su informativno-edukativne kampanje koje će povećati svjesnost građenja vezano uz postupanje s otpadom. U okviru aktivnosti izrađivat će se i promotivni materijali (tiskane i elektroničke objave za medije, promotivni materijali i slično) itd.

- **Nabava opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje**, Evidencijski broj nabave: 1/2023-R, Procijenjena vrijednost nabave: 1.370.000,00 eura:

- 22.03.2024. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_MO CGO
- 22.03.2024. Odluka o poništenju_MO CGO

- **Nabava opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje – Pretovarne stanice**, Evidencijski broj nabave: 2/2023-R, Procijenjena vrijednost nabave: 2.040.000,00 eura:

- 22.03.2024. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_MO PS
- 22.03.2024. Odluka o poništenju_MO PS

Sve ostale aktivnosti Projekta su u fazi pripreme i poduzimati će se i razvijati sukladno potrebama razvoja Projekta.

2.3 Analiza Financijskog plana 2024

S obzirom da Društvo još ne ostvaruje vlastite prihode, operativno poslovanje Društva se financira od strane Osnivača, odnosno DNŽ, izuzev plaća zaposlenika koje su prihvatljiv trošak predmetnog Projekta u omjeru sukladno Ugovoru o sufinanciranju. Dokumentacija vezana za CGO Lučino razdolje i PS financira se temeljem Ugovora s Fondom a aktivnosti iz faze provedbe projekta financiraju se sukladno Odluci VRH od 10.5.2019. o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju i opremanje centara za gospodarenje otpadom, KLASA: 022-03118-04/391, URBROJ: 5031-25/06-19-6, kojom se financiranje izgradnje i nabave opreme za sve centre za gospodarenje otpadom na području RH, pa tako i za Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, financira u udjelima od 90% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a što ovisi o određenom udjelu sufinanciranja sredstvima Europske unije, te u udjelu od 10% sredstava osiguravaju jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave. Nadalje u tekstu, daje se kratki pregled financiranja operativnih troškova Društva i pregled financiranja Projekta CGO Lučino razdolje, za ovo izvještajno razdoblje, sukladno gore navedenim Ugovorima.

Sukladno Proračunu Dubrovačko neretvanske županije za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ II. Izmjena i dopuna broj 17/23), KLASA: 400-06/23-01/45, URBROJ: 2117-04-23-03, od 14. prosinca 2023., (nadalje u tekstu: Proračun DNŽ 2024.), Razdjelu 105. – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Glava 10503 Agencija za gospodarenje otpadom Dnž, i Odluci o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2024. godinu, („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 17/23), KLASA: 400-06/23-01/46, URBROJ: 2117-04-23-03, od 13. prosinca 2023., (nadalje u tekstu: Odluka 2024.), Agencija za gospodarenje otpadom Dnž, sukladno namjenski utrošenim sredstvima Ago d.o.o. upućuje nalog za isplatu novčanih sredstava nadležnom upravnom odijelu Dnž.

U odnosu na izvršenje **Proračuna DNŽ 2024.**, potvrđujemo da je indeks izvršenja aktivnosti za Aktivnost A150501 Agencija za gospodarenje otpadom Dnž (351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 386 Kapitalne pomoći) **300.00,00 €**, odnosno **76,68%**, od ukupno osiguranih sredstava u iznosu od 2.938.382,00 €, a za aktivnost Kapitalni projekt K150502 Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom (386 Kapitalne pomoći) **560.579,93 €**, odnosno **21,25 %**, od ukupno osiguranih sredstava u iznosu od 2.638.382,00 €, u odnosu na sredstva predviđena Proračunom DNŽ 2024.godinu.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, broj Ugovora: KK.06.3.1.14.0001, između MZOE (Posredničko tijelo 1) KLASA: 351-04/20-12/01, URBROJ: 517-09-1-2-2-20-4, FZOEU (Posredničko tijelo 2) KLASA: 018-16-19-01-3, URBROJ: 563-11-1/393-20-10, i AGO d.o.o., od 7.2.2020. godine, Društvo je temeljem Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijsko razdoblju 2014. – 2020. od 24.10.2024. godine KLASA : 402-40/20-01/1, URBROJ: 2117-25-24-2, podnijelo 3 Zahtjeva za isplatu sredstava u odnosu na Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje.

Ministarstvo zaštite okoliša	6.630.000,00
Fond za zaštitu okoliša	1.894.286,00
DNŽ	2.938.382,00
Ukupno odobrena sredstva za 2024. god	11.462.668,00
Ukupno iskorištena sredstva	3.454.953,00

Odluka o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkuretnosti i kohezija 2014. – 2020. i davanja suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkuretnosti i kohezije 2021. – 2027. godine, donesena dana 12. prosinca 2024. godine KLASA: 022-03/24-04/458, URBROJ: 50301-05/14-24-3

Direktor

AGENCIJA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
DUBROVNIK 2
Josip Bačić

Slano, 2.5.2025. godine
KLASA: 001-02/25-02/01
URBROJ: 2117-25-25-19