



CGO
Lučino razdolje
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 10713369361

tel: + 385 (0)20 358 662
e-mail: info@ago-dnz.hr

PLAN RADA
AGENCIJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
ZA 2026. GODINU



Europska unija
Zajedno do Fondova EU



Sufinancira
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Popis kratica

DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija
AGO – Agencija za gospodarenje otpadom
PDV – Porez na dodanu vrijednost
FIDIC Žuta knjiga – Uvjeti ugovora o projektiranju i izgradnji
MBO – Mehaničko biološka obrada
VRS – Vijeće za rješavanje sporova
UPOV – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
CGO – Centar za gospodarenje otpadom
PS – Pretovarna stanica
NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti
EU – Europska unija
RH – Republika Hrvatska
PKK – Program Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027.
FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
MZOZT-- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
HEP – Hrvatska elektroprivreda
ODS – Operator distribucijskog sustava
OPKK – Operativni program Konkurentnost i kohezija
PT 1 – Posredničko tijelo razine 1
PT 2 – Posredničko tijelo razine 2

1. Općenito - Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

„Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.“ je županijska komunalna tvrtka (Društvo/AGO d.o.o.) osnovana 8. veljače 2007. Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Dubrovačko - neretvanska županija (DNŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu, odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi sa člankom 5. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području DNŽ.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva od 1.5.2018. je direktor Josip Bačić, imenovan Odlukom Župana Dubrovačko - neretvanske županije, u svojstvu jedinog člana Uprave Društva od dana 1. svibnja 2018., a koja je promjena upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu po Rješenju od dana 15. svibnja 2018. (Posl.br. Tt-18/4524-2).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Izjavom o osnivanju Društva od 8. veljače 2007. te I. Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. od 12. listopada 2018. uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23).

Vizija Društva je odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u DNŽ.

Misija Društva je izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva DNŽ, te da jamči njegovu održivost. Upravlјati uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

2. Rekapitulacija učinjenog u 2025. godini

Aktivnost Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje:

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje potpisan je između Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. i Zajednice Izvođača koju čine Magnum supra d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., 21.09.2022. godine.

Predmet Ugovora su usluge projektiranja, izvođenja radova, te ishođenja dozvola (6 građevinskih i uporabna dozvola) na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).

Datum početka radova je 17. listopada 2022., dok je ugovorni rok završetka radova 31. prosinca 2025., nakon kojeg počinje teći rok od 6 mjeseci za probni rad.

Vrijednost ugovora: 52.394.903,71 €

Izvor i omjer financiranja: 15% Dubrovačko-neretvanska županija, 85% Europska unija i RH

Stanje radova:

Za Fazu 1, Fazu 2 i Fazu 3 ishođene su građevinske dozvole

U Fazi 1 izvršeno je ukupno cca. 55 % radova, od kojih se većina odnose na izgradnju prilazne ceste.

U Fazi 2 izvršeno je ukupno cca. 10 % radova, a oni se odnose na građevinske radove.

U Fazi 3 izvršeno je ukupno cca. 37,5 % radova, a sve se odnosi na građevinske radove.

Za Fazu 4 (MBO, UPOV i radna zona) predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, a 6.2.2025. primljen je zaključak Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sukladno kojem je 20.06.2025. predan izmijenjeni glavni projekt na dozvolu.

S obzirom da još nije ishođena građevinska dozvola za Fazu 4 (MBO, UPOV i radna zona), radovi se nisu mogli nastaviti te će sa sigurnošću doći do produženja roka završetka radova. Novi rok će donijeti (ili ne donijeti) VRS (Vijeće za rješavanje sporova).

Aktivnost: Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino Razdolje

26.07.2024. između zajednice ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i PROJEKTNA ORGANIZACIJA d.o.o., koju zastupa direktor INVESTINŽENJERING-a Slavoljub Pezerović (Izvršitelj) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisan je „Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje“, te je započeta realizacija aktivnosti unutar predmetnog Ugovora.

Aktivnost: Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina, PS Lastovo, PS Metković

17.06.2024. između Reliance d.o.o. kojeg zastupa direktor Tomislav Albini (Izvođač) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisani su ugovori: „Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 1, Izvođenje radova izgradnje Pretovarne stanice Janjina“ i „Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina i PS Lastovo, Grupa 2, Izvođenje radova izgradnje Pretovarne stanice Lastovo“.

U odnosu na navedenu aktivnost i Ugovor, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled događanja u 2025. godini:

Na lokaciji **PS Janjina** odrađeni su široki iskopi, odvezen je višak materijala iz iskopa, odrađeni su iskopi za instalacije, ugrađena je trafostanica i saliveni su temelji za vagu i pretovarnu traku.

Vrijednost ugovora: 2.046.974,01 €

Vrijednost izvršenih radova do 10/2025: 601.570,95 €

Na lokaciji **PS Lastovo** trenutno se rade strojni iskopi, te odvoz viška materijala iz iskopa.

Vrijednost ugovora: 2.135.916,15 €

Vrijednost radova do 10/2025: 601.570,95 €

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – **PS Metković** potpisan je između Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. i Texo gradnje d.o.o., **21.07.2025. godine.**

Predmet Ugovora je izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice Metković.

Na lokaciji PS trenutno se rade strojni iskopi, te odvoz viška materijala iz iskopa.

Vrijednost ugovora: 2.058.778,70 €

Vrijednost radova do 10/2025: 242.539,85 €

Izvor i omjer financiranja za predmetne tri pretovarne stanice je: NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) 70 %, FZOEU 15%, DNŽ 15%.

Izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Korčula

Izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Korčula

Evidencijski broj nabave: 3/2025-RA

Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 2.000.000,00 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave u 2025. godini:

- 30.09.2025. Objavljeno Prethodno savjetovanje sa ZGS s trajanjem do 07.10.2025.
- 03.11.2025. Objavljen postupak javne nabave
- 03.12.2024. Otvaranje ponuda (Pristigle 4 ponude).

U tijeku je proces analize i ocjene ponuda.

PS Dubrovnik:

- 23.01.2024. Lokacijska dozvola za PS Dubrovnik je pravomoćna

3. Ciljevi i plan aktivnosti za 2026. godinu

Plan poslovnih aktivnosti u realizaciji Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije i 5 pretovarnih stanica ćemo sagledati kroz dvije faze Projekta, te financijski plan i plan javne nabave za 2026:

3.1. Faza pripreme Projekta CGO Lučino razdolje

3.2. Faza provedbe Projekt CGO Lučino razdolje

3.3. Plan javne nabave za 2026.

3.4. Financijski plan za 2026.

3.1. Faza pripreme Projekta CGO Lučino razdolje

Faza pripreme Projekta CGO Lučino razdolje, nastupila je potpisivanjem Ugovoru o ulaganju sredstava Fonda u pripremi dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći od (Ugovor s Fondom), od 11. kolovoza 2014. godine.

U 2026. godini planira se nastaviti sa daljnjim aktivnostima na pripremi Projekta CGO Lučino razdolje radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko - neretvanskoj županiji koje proizlaze iz Ugovora s FZOEU, te ujedno i završiti s fazom pripreme za cjelokupni projekt.

Preostalo je ishodovati građevinske dozvole za **PS Dubrovnik**.

3.2. Faza provedbe Projekta CGO Lučino razdolje

Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje koje su vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva CGO DNŽ Lučino razdolje su:

- Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS
- Priklučenje na komunalnu infrastrukturu
- Tehnička pomoć za upravljanje projektom
- Promidžba
- Projektiranje i izgradnja CGO Lučino razdolje
- Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Korčula i Lastovo
- Nabava pokretne opreme za CGO
- Nabava pokretne opreme za PS
- Nadzor izgradnje CGO
- Nadzor izgradnje PS

Kroz program **NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti)** – financira se izgradnja i nadzor na izgradnjom **PS Janjina, PS Lastovo i PS Metković**.

Prihvatljivi troškovi izgradnje navedenih PS iznosi **6.311.646,26 €**. EU sufinancira **70%** prihvatljivih troškova, što iznosi 4.682.335,86 eura, dok FZOEU i DNŽ sufinanciraju po 15% odnosno po 946.746,94 eura.

Kroz **PKK (Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.)** – financira se izgradnja i nadzor nad izgradnjom CGO LR, Tehnička pomoć, Promidžba, Mobilna oprema za CGO i PS,

izgradnja i nadzor na izgradnjom PS Dubrovnik i PS Korčula. Procijenjeni prihvatljivi troškovi Projekta iznose **69.418.864,07 €**.

EU sufinancira sa **63,99%** (44.426.705,66 €), **FZOEU** sufinancira **10,50%** (7.008.174,22 eura), **DNŽ** sufinancira **15%**, **MZOZT** sufinancira **10,50%** (7.008.174,22 eura) procijenjenih prihvatljivih troškova Projekta.

3.2.1. Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS

Aktivnost obuhvaća otkup zemljišta od privatnih vlasnika na području budućeg CGO Lučino razdolje i 5 PS. Zemljište je potrebno otkupiti prije ishođenja građevinskih dozvola, a ukoliko se ne uspije dogovoriti sa vlasnicima ili se do njih ne može doći, morat će se ići u proces izvlaštenja.

Ova aktivnost obuhvaća nastavak započetih aktivnosti od 2019. Godine, te su u 2024. godini očekuje u odnosu na zemljišta u obuhvatu:

- CGO Lučino razdolje - kroz 2026. planira se riješiti preostala uknjižba prava vlasništva na Društvo, na izvlaštenim nekretninama u obuhvatu CGO Lučino razdolje na temelju pravomoćnog-ih rješenja o izvlaštenju, sukladno važećem Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.
- PS Dubrovnik – Grad Dubrovnik je 2025 godine dodijelio zemljište AGO d.o.o.
- PS Korčula – u 2025 godini je potpisan ugovor o pravu građenja sa Ministarstvom poljoprivrede o pravu građenja pretovarne stanice
- PS Janjina, Lastovo i Metković – zemljište je riješene te smo upisani kako vlasnici ili smo upisali Ugovor o pravu građenja.

3.2.2. Priključenje na komunalnu infrastrukturu

Aktivnost obuhvaća sve potrebne priključke za puštanje u rad i redovno funkcioniranje CGO-a, odnosno troškove priključenja CGO-a i 5 PS na elektroenergetsku mrežu, temeljem prethodnih elektroenergetskih suglasnosti izdanih od strane HEP-a i Ugovora o priključenje za CGO i 5 PS, troškove priključenja na vodoopskrbnu mrežu za CGO i 5 PS, troškove komunalnog i vodnog doprinosa, te troškove ishođenja građevinskih dozvola za CGO i 5 PS. Ova aktivnost obuhvaća nastavak započetih aktivnosti od 2020., te se u 2026. godini očekuje:

- CGO Lučino razdolje- nastavak tehničkih aktivnosti i ostvarivanja tehničkih uvjeta sa krajnjim ciljem priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, sukladno Ugovoru o priključenju broj: 401600-150606-00160102, između Ago d.o.o. i HEP - ODS iz svibanj/lipanj 2020. godine, te ishođenje građevinske dozvole i donošenje rješenja o komunalnim doprinosima, nakon pravomoćnosti iste, sve do kraja 2026.godine.
- 5 PS - PS Metković, PS Dubrovnik, PS Janjina, PS Lastovo, PS Korčula -potpisivanje Ugovora o priključenju, te nakon ishođenja građevinske dozvole za svaku pretovarnu stanicu, i nastupom pravomoćnosti svake pojedine građevinske dozvole za svaku pojedinu pretovarnu stanicu, donijeti će se rješenje o komunalnim doprinosima.

3.2.3. Tehnička pomoć za upravljanje projektom

Opća svrha aktivnosti tehničke pomoći i upravljanja projektom je osiguranje podrške naručitelju u ostvarivanju učinkovite provedbe Projekta CGO-a i korištenja sredstava OPKK te jačanje organizacijskih i stručnih kapaciteta Korisnika za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Ova Aktivnost obuhvaća nastavak započetih Aktivnosti sukladno Ugovoru o uslugama

tehničke pomoći i upravljanja Projektom CGO Lučino razdolje, od 21.1.2021., potpisanog između Ago d.o.o. i Zajednice gospodarskih subjekata koju zastupa Eptisa Adria d.o.o., odnosno od 5.2.2021. a što je dan potpisivanja Naloga za početak izvršenja usluga. U razdoblju 2026. godine planira se:

- tehnička pomoć u provedbi Projekta CGO Lučino razdolje koja obuhvaća uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko-neretvanske županije,
- upravljanje Projektom CGO Lučino razdolje, a što uključuje upravljanje nad projektiranjem, nadzorom i građenjem CGO Lučino razdolje, nadzorom i građenjem pretovarnih stanica, nabavom i stavljanju u funkciju mobilne opreme, provođenjem pružanja usluga odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti, a sve sukladno potrebama Projekta CGO Lučino razdolje i potrebama Društva,
- davanje usluga savjetovanja u provođenju postupaka javne nabave koji su u započeti ranije i koji su u započetoj fazi pregleda i ocjene ponuda, te davanje usluga savjetovanja u provođenju postupaka javne nabave koji se planiraju provesti u odnosu na Projekt CGO Lučino razdolje

3.2.4. Promidžba i vidljivost

Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pravilno daljnje predstavljanje Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz OPKK sukladno Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020., te jačanje stručnih kapaciteta.

18.05.2023. je potpisan Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti s zajednicom ponuditelja **PRINSHOP d.o.o., TROTOČKA d.o.o. i SM STUDIO MARKETING KOMUNIKACIJE d.o.o. u iznosu od 288.922,69 EUR + PDV**. Planirane su informativno-edukativne kampanje koje će povećati svjesnost građenja vezano uz postupanje s otpadom. U okviru aktivnosti izrađivat će se i promotivni materijali (tiskane i elektroničke objave za medije, promotivni materijali i slično) itd.

3.2.5. Projektiranje i izgradnja CGO Lučino razdolje

Izgradnja CGO Lučino razdolje i radovi na prilaznoj cesti, u skladu s tzv. FIDIC Žutom knjigom. Uključena je također i nabava nepokretne opreme za mehaničku i biološku obradu kao npr. dizalica (kran), otvarač vrećica, bubanj za razvrstavanje otpada po veličini, razni optički separatori i sva ostale oprema za mehaničko-biološku obradu. U okviru ove aktivnosti izvođač radova bit će dužan projektirati glavne projekte i ishoditi sve potrebne građevinske dozvole. Po ishodu dozvola, slijede radovi na pripremi terena, izgradnji svih predviđenih objekata u okviru CGO-a i opremanje CGO-a.

Aktivnosti obuhvaćaju projektiranje i radove na izgradnji:

- Prilazne ceste
- Ulazno-izlazne zone, u kojoj su smješteni glavna interna prometnica, upravna zgrada i prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti otpada
- Zone za prihvata i obradu građevnog otpada (kapaciteta cca 7.520 t/god), u kojoj su smješteni zgrada za osoblje, prostor za prihvata ulaznog otpada, postrojenje za

- obradu građevnog otpada i prostor za privremeno skladištenje obrađenog otpada
- Radne zone, u kojoj je smješteno postrojenje za MBO, kapaciteta cca40.000 t/god., s prostorom za obradu i iskorištavanje bioplina iz MBO postrojenja, prostor za obradu otpadnih voda, transportni centar, nadstrešnica za balirani otpad, nadstrešnica za skladištenje strukturnog materijala te prateći sadržaji radne zone – vage, praonica vozila, plato za pranje podvozja vozila, dizel postaja, trafostanice, sabirni bazeni, parkirališta i baklja za spaljivanje odlagališnog plina
- Zone odlagališta otpada, u kojoj su smještene odlagališna ploha za odlaganje neopasnog otpada (kapaciteta cca578.000m³ tijekom predviđenog vijeka trajanja 25 god - s tim da je predmet projekta prva ploha kapaciteta 246.000m³ za prvih 12 godina), odlagališna ploha za odlaganje inertnog otpada (kapaciteta 42.000m³ tijekom predviđenog vijeka trajanja 25 god) i odlagališna prometnica
- Rezerviranog prostora
- Trafostanice sa susretnim postrojenjem

Osim navedenoga, izvođač će također biti dužan izvršiti projektiranje i radove za ogradu oko obuhvata zahvata s ulaznim vratima, prateću infrastrukturu, zelene površine i dr. U sklopu ove aktivnosti potrebno je i ishoditi sve potrebne dozvole.

Aktivnost obuhvaća nastavak započelih Aktivnosti sukladno Sporazum br.: 01/2022., od 21. rujna 2022., potpisanog između Ago d.o.o. i Zajednice ponuditelja: MAGNUM SUPRA d.o.o., i ELEKTROCENTAR PETEK, d.o.o. (Izvođač) a kojima je sukladno ugovorenim obvezama, 27.10.2022., dano Pravo pristupa na gradilište i u posjed svih dijelova Gradilišta.

Sukladno procijeni, nakon ishoda dozvole za IV. Fazu projekta, u 2026. se planira za projektiranje i izvođenje radova ukupno fakturirati **EUR 25.000.000,00**

3.2.7. Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Korčula i Lastovo

Ova aktivnost će obuhvaćati radove na izgradnji PS. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se izrada izvedbenog projekta, građenje i izrada projekta izvedenog stanja za PS. U svakoj od PS planira se izgraditi objekt PS s transportnom trakom za pretovar otpada, objekt za zaposlene, kolna vaga na ulazno-izlaznoj zoni, vanjska ograda i ulazna vrata, prometno-manipulativne površine, zelene površine i pripadajuća komunalna infrastruktura. Rezultat projektne aktivnosti biti će ishodišne uporabne dozvole za svaku od PS.

PS Korčula se planira potpisivanje Ugovora sa izvođačem prvi kvartal 2026 godine.
PS Dubrovnik – objava nakon dobivanja pravomoćnih građevinskih dozvola.

3.2.8. Nabava pokretne opreme za CGO

Aktivnost će obuhvaćati nabavu pokretne opreme potrebne za funkcioniranje CGO-a. Oprema koja se nabavlja kroz ovu aktivnost je pokretna oprema za mehaničku obradu (viljuškar, transportni kamion s kukom za podizanje, čistač, kontejner 30m³ za ostatke, kontejner za željezne, ne željezne proizvode i ostalo), pokretna oprema za biološku obradu (prednji utovarivač na kotačima i ostalo), pokretna oprema za preostalo odlagalište otpada (buldožer, nabijač, rovokopač, kamion i ostalo), pokretna oprema za infrastrukturu (kontejneri 30m³, kontejneri 10m³, pokretna jedinica drobilica i ostalo), te ostala potrebna oprema.

3.2.9. Nabava pokretne opreme za PS

Aktivnost će obuhvaćati nabavu pokretne opreme potrebne za funkcioniranje 5 PS. Nabavit će se pokretna oprema kao što su kamioni s prikolicom, poluprikolice s potisnom pločom, kontejneri i drugo.

4. Javna nabava u 2026.

Društvo u 2026. planira provesti četiri postupaka javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji se odnose na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ, a koje će biti dio Plana nabave za 2026. godine Društva.

Tablica: Javna nabava sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, dio koji se odnosi na postupke nabave za provedbu Projekta CGO Lučino razdolje

Predmet nabave	Ukupna procijenjena vrijednost u eurima
Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik	83.333,33
Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, i PS Korčula	2.286.958,76
Nabava mobilne opreme za CGO	1.997.674,90
Nabava mobilne opreme za PS	2.533.751,94

Financijski plan za 2026.

5.1 Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2026. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2026. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja AGO d.o.o. koji će Društvo potpisati sa članom Društva (DNŽ) nakon donošenja Odluke o financiranju za 2026. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 500.000,00

Rashodi

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove, troškove usluga, troškove za zaposlene, troškove uredskog prostora, troškove stručnog usavršavanja djelatnika u području gospodarenja otpadom i području javne nabave.

Do najvećeg rasta u rashodima u odnosu na prethodnu godinu je došlo na stavci Troškovi osoblja, jer se planira dodatno zapošljavanje u 2026. godini – sve sukladno provedbi i razvoju projekta CGO Lučino razdolje.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2026. godini.

Vrsta troška	Plan 2026.
Materijalni troškovi (40)	EUR 9.000,00
Troškovi usluga (41)	EUR 30.000,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 92.200,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 29.000,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 19.800,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 270.000,00
UKUPNO	EUR 450.000,00

5.2 Financiranje investicijskih aktivnosti

Potpisivanjem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, od 7.2.2020., Projekt CGO Lučino razdolje je prešao u fazu provedbe, te sve aktivnosti navedene pod točkom 3.2 ovoga Plana dio troškova Projekta CGO Lučino razdolje i financirali su se sukladno navedenom Ugovoru do 31.12.2023. godine.

U idućem programskom razdoblju financiranje projekta je zaključeno na sljedeći način:

- Kroz program **NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti)** – financira se izgradnja i nadzor na izgradnjom **PS Janjina, PS Lastovo i PS Metković**. Prihvatljivi troškovi izgradnje navedenih PS iznosi **6.311.646,26 €**. EU sufinancira **70%** prihvatljivih troškova, što iznosi 4.682.335,86 eura, dok FZOEU i DNŽ sufinanciraju po 15% odnosno po 946.746,94 eura.
- Kroz **PKK (Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.)** – financira se izgradnja i nadzor nad izgradnjom CGO LR, Tehnička pomoć, Promidžba, Mobilna oprema za CGO i PS, izgradnja i nadzor na izgradnjom PS Dubrovnik i PS Korčula. Procijenjeni prihvatljivi troškovi Projekta iznose **69.418.864,07 €**.

EU sufinancira sa **63,99%** (44.426.705,66 €), FZOEU sufinancira **10,50%** (7.008.174,22 eura), DNŽ sufinancira **15%**, MZOZT sufinancira **10,50%** (7.008.174,22 eura) procijenjenih prihvatljivih troškova Projekta.

Izrada i ishođenje projektne tehničke dokumentacije navedena u točki 3.1., ovoga Plana financira se sukladno Ugovoru s Fondom, izuzev projektne tehničke dokumentacije za PS Korčula koja se financira sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Korčula te sredstvima iz proračuna Dubrovačko neretvanske županije.

Tablica: Dio Proračunu DNŽ 2026., u odnosu na Društvo

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027	2028
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	500.000,00	775.000,00	400.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.024.092,00	4.377.889,00	0,00
	Ukupno program:	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00

Dio Proračuna DNŽ 2026., u odnosu na Društvo je donesen temeljem planiranih troškova i izdataka koji su detaljnije navedeni u tablici ispod. Udio AGO d.o.o. u provedbi projekta iznosi EUR 4.709.922,00, a financira se iz dijela proračuna DNŽ (K150502) u iznosu EUR 2.024.092,00, sredstava na računu AGO d.o.o., sredstava od MRRFEU za sufinanciranje vlastitog udjela u iznosu od EUR 1.400.000,00 (zahtjev broj JPF.2025.-2.209 - ugovor bi trebao biti potpisan do kraja godine).

Tablica: Proračun s klasama

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2026	Udio AGO d.o.o. u 2026 godini	Udio EU ; RH I FZOEU (provedba)	Udio FZOEU u 2026. (priprema)
NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	40.000	0	35.000
Idejni i glavni projekti za PS		75.000	40.000		35.000
NEKRETNINE U PRIPREMI	77.279.981	31.399.461	4.709.922	26.685.309	0
Porez na promet nekretnina					
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	52.391.427	25.000.000	3.750.000	21.250.000	
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300.000	84.700	12.705	71.995	
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	769.741	221.014	33.152	187.862	
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	1.300.000	467.602	70.140	397.462	
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos, priključci. .)	3.851.758	2.518.971	377.846	2.141.125	
Radovi na izgradnji i opremanju PS	5.556.055	2.920.728	438.109	2.482.619	
Ishođenje građevnih dozvola za PS Dubrovnik	5.000	5.000	750		
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500.000	181.466	27.220	154.246	
Oprema za CGO i PS (kamioni, drabilice, strajevi,...)	4.156.000	0	0	0	
OPREMA	50.000	50.000	50.000	0	0
Oprema	50.000	50.000	50.000		
UKUPNO	77.279.981	31.524.481	4.799.922	26.685.309	35.000

6. Čimbenici rizika

U nastavku se daju predviđanja rizičnih čimbenika u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

6.1 Osiguranje dodatnih financijskih sredstava

U fazi izgradnje CGO Lučino razdolje i pretovarnih stanica, mogući su van troškovnički radovi. U slučaju nastanka istih, zajedno sa Ministarstvom, FZOEU i osnivačem, trebala bi se iznaći dodatna sredstva.

6.2. Financijske korekcije

U posljednje vrijeme zamjetne su financijske korekcije Provedbenih tijela u većini EU sufinanciranih projekta. Društvo će poduzeti sve potrebne korake da ne dođe do korekcija, no različito tumačenje određenih situacija od strane nadležnih tijela može dovesti do korekcija provoditeljima projekta, čime se dodatno smanjuju dostupna bespovratna sredstva.

6.3. Kašnjenje izvođača radova

S obzirom na kompleksnost same investicije (kako projektiranja tako i izgradnje), moguća se eventualna kašnjenja u izgradnji i završetku same izgradnje CGO-a i pretovarnih stanica. Međutim, svi sudionici u izgradnji daju sve svoje napore u nastojanju da se smanji eventualni rizik, koji najviše ovisi o samom izvođaču radova (u koliko nisu nastale objektivne okolnosti).

Direktor

AGENCIJA ZA
GOSPODARENJE OTKADOM d.o.o.
DUBROVNIK 2

Josip Bačić

Slano, 15. prosinca 2025.

KLASA: 001-01/25-01/05
URBROJ:2117-25-25-26