



CGO

**Lučino razdolje**

AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.

Pred dvorom 1  
20000 Dubrovnik – Hrvatska  
e-mail: [info@ago-dnz.hr](mailto:info@ago-dnz.hr)  
web: [www.ago-dnz.hr](http://www.ago-dnz.hr)

**PLAN RADA  
AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.  
ZA 2024. GODINU**

## **Popis kratica**

DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija  
PGO RH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  
CGO – Centar za gospodarenje otpadom  
PS – Pretovarna stanica  
JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions  
FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost  
MINGOR – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  
SI – Studija izvedivosti  
CBA – cost-benefit analiza  
DON – Dokumentacija o nabavi  
HEP – Hrvatska elektroprivreda  
PT 1- posredničko tijelo razine 1  
PT 2 – Posredničko tijelo razine 2

## 1. Općenito - Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

„Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.“ je županijska komunalna tvrtka (Društvo/AGO d.o.o.) osnovana 8. veljače 2007. Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Dubrovačko - neretvanska županija (DNŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu, odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi sa člankom 5. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području DNŽ.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva od 1.5.2018. je direktor Josip Bačić, imenovan Odlukom Župana Dubrovačko - neretvanske županije, u svojstvu jedinog člana Uprave Društva od dana 1. svibnja 2018., a koja je promjena upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu po Rješenju od dana 15. svibnja 2018. (Posl.br. Tt-18/4524-2).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Izjavom o osnivanju Društva od 8. veljače 2007. te I. Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. od 12. listopada 2018. uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18).

**Vizija Društva je odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u DNŽ.**

**Misija Društva je izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva DNŽ, te da jamči njegovu održivost. Upravljači uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.**

## 2. Rekapitulacija učinjenog u 2023. godini

### **Aktivnost Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje:**

21.09.2022. između zajednice ponuditelja Magnum Supra d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., koju zastupa direktor Magnum Supre Tomislav Bolotin, (Izvršitelj) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisan je Ugovor „Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“, te je započeta realizacija aktivnosti unutar predmetnog Ugovora.

U odnosu na navedeni Ugovor, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za 2023. godinu:

- 08.04.2023. Dostavljen geotehnički elaborat od strane Izvođača
- 10.04.2023. Završena ispitivanja miješanog komunalnog otpada - zimski period
- 12.04.2023. Dostavljen elaborat tehničko-tehnološkog rješenja mehaničke obrade otpada od strane Izvođača
- 19.06.2023. Predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Prilazna cesta
- 10.08.2023. Dostavljeno Preliminarno izvješće o provedbi ispitivanja sastava miješanog komunalnog otpada na području Dubrovačko-neretvanske županije za ljetno razdoblje
- 21.08.2023. Obavijest o predaji zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole / Faza II (17.08.2023.)
- 18.09.2023. Dostavljena građevinska dozvola za Fazu 1\_Prilazna cesta, KLASA: : UP/I-361-03/23-01/000066, URBROJ: 531-06-3-1-2/1-23-0025, Datum izdavanja: 14.09.2023.
- 19.10.2023. Prijava gradilišta
- 08.12.2023. Dostavljen glavni projekt za Fazu 3 - Ulazno-izlazne zone, u kojoj su smješteni glavna interna prometnica, upravna zgrada i prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti otpada

### **Aktivnost Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučinorazdolje**

11.05.2022. između tvrtke Trames d.o.o., koju zastupa direktor Marko Balija, (Izvršitelj) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip Bačić, (Naručitelj) potpisan je Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, te je započeta realizacija aktivnosti unutar predmetnog Ugovora.

U odnosu na navedeni Ugovor, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za 2023. godinu:

- 13.04.2023. Obavijest/upozorenje na kršenje Ugovora – Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje,
- 25.08.2023. Dostavljen Sporazum o raskidu Ugovora od strane Izvršitelja (Trames d.o.o.), KLASA: 361-02/22-03/01, URBROJ: 211-25-23-22 (Vidi mapa: Izvješće br. 12\_Prilozi /3\_Nadzor nad radovima na izgradnji CGO DNŽ LR / Raskid Ugovora: Sporazum o raskidu Ugovora)

25.08.2023. između tvrtke Projektna organizacija d.o.o., koju zastupa direktor Ante Maslač, (Izvršitelj) i Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., koju zastupa direktor Josip

Bačić, (Naručitelj) potpisan je Ugovor o uslugama privremenog nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje u iznosu od EUR 26.500,00, te je započeta realizacija aktivnosti unutar predmetnog Ugovora. Krajem 12. mjeseca 2023 će se raspisati natječaj za odabir novog pružatelja usluge nadzora u vrijednosti EUR 1.300.000,00.

**Aktivnost:Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučinorazdolje:**

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje, Evidencijski broj nabave: 1/2022-U, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 302.608,00 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za 2023. godinu:

- 13.03.2023. Žalba na odluku o odabiru uložena od tvrtke TRAMES d.o.o.
- 24.04.2023. Rješenje žalbe DKOM, Klasa: UP/II-034-02/23-01/124, Urbroj: 354-02/1-23- 8 o odbacivanju žalbe.
- 18.05.2023. Potpisan Ugovor s zajednicom ponuditelja PRINTSHOP d.o.o., TROTOČKA d.o.o. i SM STUDIO MARKETING d.o.o.
- 07.07.2023. Nalog za početak izvršenja usluga
- 24.07.2023. Datum početka izvršenja usluga

**Aktivnost:Usluge Nabava opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučinorazdolje i pretovarne stanice:**

Predmet nabave: Dobava opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje, Evidencijski broj nabave: 1/2022-R, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.370.000,00 eura.

Dobava opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje, Evidencijski broj nabave: 2/2022-R, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 2.040.000,00 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za 2023. godinu:

- 25.04.2023. Objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
- 24.05.2023. Objavljeno drugo prethodno savjetovanje (24.05.2023. - 01.06.2023.)
- 12.06.2023. Objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
- 19.06.2023. Objavljeno treće prethodno savjetovanje (19.06.2023. – 26.06.2023.)
- 06.07.2023. Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
- 14.09.2023. Objava postupka javne nabave
- 23.10.2023. Otvaranje ponuda

**Aktivnost: Izgradnja pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje:**

Predmet nabave u 2023.: Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – **PS Janjina, PS Lastovo**, Evidencijski broj nabave: 1/2023-RA, Procijenjena vrijednost nabave bez poreza

na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.814.984,41 eura.

U odnosu na navedenu aktivnost, u daljnjem tekstu iznosimo kratki pregled tijeka predmeta nabave za 2023. godinu:

- 18.04.2023. Objavljeno prethodno savjetovanje (18.04.2023. - 26.04.2023.)
- 14.08.2023. Objava postupka javne nabave
- 03.10.2023. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
- 24.10.2023. Upućen Zahtjev za osiguranjem sredstava za nabavu prema MINGOR-u

**PS Korčula** – predan zahtjev za lokacijsku dozvolu

**PS Metković** – ishođena pravomoćna građevinska dozvola

**PS Dubrovnik**–lokacijska dozvola još nije pravomoćna, čeka se rješenje žalbe od strane Ministarstva graditeljstva.

### 3. Ciljevi i plan aktivnosti za 2024. godinu

Plan poslovnih aktivnosti u realizaciji Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije i 5 pretovarnih stanica ćemo sagledati kroz dvije faze Projekta, te financijski plan i plan javne nabave za 2024:

- 3.1. Faza pripreme Projekta CGO Lučino razdolje
- 3.2. Faza provedbe Projekta CGO Lučino razdolje
- 3.3. Plan javne nabave za 2024.
- 3.4. Financijski plan za 2024.

#### 3.1. Faza pripreme Projekta CGOLučinorazdolje

Faza pripreme Projekta CGO Lučino razdolje, nastupila je potpisivanjem Ugovoru o ulaganju sredstava Fonda u pripremi dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći od (Ugovor s Fondom), od 11. kolovoza 2014. godine.

U 2023. godini planira se nastaviti sa daljnjim aktivnostima na pripremi Projekta CGO Lučino razdolje radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko - neretvanskoj županiji koje proizlaze iz Ugovora s FZOEU

##### 3.1.1. Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pet (5) pretovarnih stanica (PS) - u odnosu na Ugovor s Fondom

U prosincu 2023., potpisan je Dodatak IX., sa rokom važenja do kraja prosinca 2024., osnovnog Ugovora s Fondom, temeljem kojeg su sklopljeni i financirani dolje navedeni Ugovori za usluge izrade i ishođenja Dokumentacije, a za koju Dokumentaciju Društvo planira u 2024. završetak sljedećih aktivnosti:

- Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 5 (pet) pretovarnih stanica za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje iz EU fondova, od 1.3.2016.:
  - Tijekom druge polovice 2024., ishođenje građevinske dozvole za PS Dubrovnik

Ovime će ovaj Ugovor ukupne vrijednosti 731.620,00 kn (bez PDV-a) biti završen jer su ishođene sve građevinske dozvole za Pretovarne stanice (osim PS Korčula).

Zbog sporazumne promjene lokacije PS na otoku Korčula, jedinica lokane samouprave otoka Korčula, potpisale Sporazum o sufinanciranju izrade projektne tehničke dokumentacije za pretovarnu stanicu Korčula, od 19. siječnja 2021. (Sporazum), a koji obuhvaća usluge izrade idejnog i glavnog projekta uključuju geodetsko snimanje i izradu geodetske situacije, izradu idejnog rješenja i ishođenje posebnih uvjeta, izradu elaborata zaštite okoliša, izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, geodetske radove, parcelacijski elaborat i izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, ne financira sredstvima sukladno Ugovoru s Fondom, već sredstvima jedinila lokane samouprave otoka Korčula u odgovarajućim omjerima u odnosu na broj stanovnika svake pojedine jedinice lokalne samouprave. Ishođenje cjelokupne Dokumentacije je u tijeku, sukladno tijeku ovoga predmeta i izvršenju preuzetih obveza o plaćanju navedenih u Sporazumu, a planirani završetak je do kraja 2024.

- Ugovora o ažuriranju projektne prijave i studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi projekta CGO Lučino razdolje koji je potpisan s tvrtkom AC PLUS d.o.o. u iznosu od HRK 197.000,00, potpisan 31.10.2022 godine. S obzirom na povećanje sredstava potrebnih za provedbu projekta, faziranje projekta s idućim operativnim programom za EU sredstva, pokrenuto je ažuriranje Studije izvedivosti, CBA analize i aplikacijske forme. Sva dokumentacija bi trebala biti gotova i dobivena suglasnost od Jaspersa do kraja ožujka 2024. godine.

### **3.2. Faza provedbe Projekta CGO Lučino razdolje**

Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje koje su vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva CGO DNŽ Lučino razdolje su:

- Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS
- Priključenje na komunalnu infrastrukturu
- Tehnička pomoć za upravljanje projektom
- Promidžba
- Projektiranje i izgradnja CGO Lučino razdolje
- Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Korčula i Lastovo
- Nabava pokretne opreme za CGO
- Nabava pokretne opreme za PS
- Nadzor izgradnje CGO
- Nadzor izgradnje PS

**S obzirom da u idućem programskom razdoblju još nisu definirani uvjeti i način financiranja, te da smo u postupku ažuriranja SI i CBA, nisu još potpisani ugovor o financiranju za naredne godine. Sukladno odgovoru MINGOR-a i FZOEU-a prilikom postupaka javne nabave, DNŽ je morala osigurati za investiciju 10 % za sufinanciranje, dok će se ostatak osigurati kroz sufinanciranje iz EU sredstava, FZOEU i državnog proračuna.**

#### **3.2.1. Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS**

Aktivnost obuhvaća otkup zemljišta od privatnih vlasnika na području budućeg CGO Lučino razdolje i 5PS. Zemljište je potrebno otkupiti prije ishođenja građevinskih dozvola, a ukoliko se ne uspije dogovoriti sa vlasnicima ili se do njih ne može doći, morat će se ići u proces izvlaštenja.

Ova aktivnost obuhvaća nastavak započetih aktivnosti od 2019. Godine, te su u 2024. godini očekuje u odnosu na zemljišta u obuhvatu:

- CGO Lučino razdolje - kroz 2024. planira se riješiti preostala uknjižba prava vlasništva ,na Društvo, na izvlaštenim nekretninama u obuhvatu CGO Lučino razdolje na temelju pravomoćnog-ih rješenja o izvlaštenju, sukladno važećem Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade, a sve nakon riješenih žalbi na postupak izvlaštenja.
- PS Dubrovnik –čim se ishodi pravomoćna lokacijska dozvola, početak će se s rješavanjem zemljišta
- PS Korčula-u prvoj polovici 2024., planira se ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole i pokretanje postupka prema Ministarstvu poljoprivrede radi potpisivanja Ugovor o pravu građenja.
- PS Janjina, Lastovo i Metković – zemljište je riješene te smo upisani kako vlasnici ili smo upisali Ugovor o pravu građenja.



### 3.2.2. Priključenje na komunalnu infrastrukturu

Aktivnost obuhvaća sve potrebne priključke za puštanje u rad i redovno funkcioniranje CGO-a, odnosno troškove priključenja CGO-a i 5 PS na elektroenergetsku mrežu, temeljem prethodnih elektroenergetskih suglasnosti izdanih od strane HEP-a i Ugovora o priključenje za CGO i 5 PS, troškove priključenja na vodoopskrbnu mrežu za CGO i 5 PS, troškove komunalnog i vodnog doprinosa, te troškove ishoda građevinskih dozvola za CGO i 5 PS. Ova aktivnost obuhvaća nastavak započetih aktivnosti od 2020., te se u 2024. godini očekuje:

- CGO Lučino razdolje- nastavak tehničkih aktivnosti i ostvarivanja tehničkih uvjeta sa krajnjim ciljem priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, sukladno Ugovor o priključenju broj: 401600-150606-00160102, između Ago d.o.o. i HEP - ODS iz svibanj/lipanj 2020. godine, te ishoda građevinske dozvole i donošenje rješenja o komunalnim doprinosima, nakon pravomoćnosti iste, sve do kraja 2024.
- 5 PS - PS Metković, PS Dubrovnik, PS Janjina, PS Lastovo, PS Korčula -potpisivanje Ugovora o priključenju, te nakon ishoda građevinske dozvole za svaku pretovarnu stanicu, i nastupom pravomoćnosti svake pojedine građevinske dozvole za svaku pojedinu pretovarnu stanicu, donijeti će se rješenje o komunalnim doprinosima sukladno predmetnoj građevinskoj dozvoli, sve do kraja 2024.

### 3.2.3. Tehnička pomoć za upravljanje projektom

Opća svrha aktivnosti tehničke pomoći i upravljanja projektom je osiguranje podrške naručitelju u ostvarivanju učinkovite provedbe Projekta CGO-a i korištenja sredstava OPKK te jačanje organizacijskih i stručnih kapaciteta Korisnika za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Ova Aktivnost obuhvaća nastavak započetih Aktivnosti sukladno Ugovoru o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom CGO Lučino razdolje, od 21.1.2021., potpisanog između Ago d.o.o. i Zajednice gospodarskih subjekata koju zastupa Eptisa Adria d.o.o., odnosno od 5.2.2021. a što je dan potpisivanja Naloga za početak izvršenja usluga. U razdoblju 2024. godine planira se:

- tehnička pomoć u provedbi Projekta CGO Lučino razdolje koja obuhvaća uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko-neretvanske županije,
- upravljanje Projektom CGO Lučino razdolje, a što uključuje upravljanje nad projektiranjem, nadzorom i građenjem CGO Lučino razdolje, nadzorom i građenjem pretovarnih stanica, nabavom i stavljanju u funkciju mobilne opreme ,provođenjem pružanja usluga odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti, a sve sukladno potrebama Projekta CGO Lučino razdolje i potrebama Društva,
- davanje usluga savjetovanja u provođenju postupaka javne nabave koji su u započeti ranije i koji su u započetoj fazi pregleda i ocjene ponuda, te davanje usluga savjetovanja u provođenju postupaka javne nabave koji se planiraju provesti u odnosu na Projekt CGO Lučino razdolje

### 3.2.4. Promidžba i vidljivost

Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pravilno daljnje predstavljanje Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz OPKK sukladno Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020., te jačanje stručnih kapaciteta.

18.05.2023. je potpisan Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti s zajednicom ponuditelja **PRINSHOP d.o.o., TROTOČKA d.o.o. i SM STUDIO MARKETING KOMUNIKACIJE d.o.o. u iznosu od 288.922,69 EUR + PDV**. Planirane su informativno-edukativne kampanje koje će povećati svjesnost građenja vezano uz postupanje s otpadom. U okviru aktivnosti izrađivat će se i promotivni materijali (tiskane i elektroničke objave za medije, promotivni materijali i slično) itd.

### 3.2.5. Projektiranje i izgradnja CGO Lučino razdolje

Izgradnja CGO Lučino razdolje i radovi na prilaznoj cesti, u skladu s tzv. FIDIC Žutom knjigom. Uključena je također i nabava nepokretne opreme za mehaničku i biološku obradu kao npr. dizalica (kran), otvarač vrećica, bubanj za razvrstavanje otpada po veličini, razni optički separatori i sva ostale oprema za mehaničko-biološku obradu. U okviru ove aktivnosti izvođač radova bit će dužan projektirati glavne projekte i ishoditi sve potrebne građevinske dozvole. Po ishodu dozvola, slijede radovi na pripremi terena, izgradnji svih predviđenih objekata u okviru CGO-a i opremanje CGO-a.

Aktivnosti obuhvaćaju projektiranje i radove na izgradnji:

- Prilazne ceste
- Ulazno-izlazne zone, u kojoj su smješteni glavna interna prometnica, upravna zgrada i prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti otpada
- Zone za prihvata i obradu građevnog otpada (kapaciteta cca7.520 t/god), u kojoj su smješteni zgrada za osoblje, prostor za prihvata ulaznog otpada, postrojenje za obradu građevnog otpada i prostor za privremeno skladištenje obrađenog otpada
- Radne zone, u kojoj je smješteno postrojenje za MBO, kapaciteta cca40.000 t/god., s prostorom za obradu i iskorištavanje bioplina iz MBO postrojenja, prostor za obradu otpadnih voda, transportni centar, nadstrešnica za balirani otpad, nadstrešnica za skladištenje strukturnog materijala te prateći sadržaji radne zone – vage, praonica vozila, plato za pranje podvozja vozila, dizel postaja, trafostanice, sabirni bazeni, parkirališta i baklja za spaljivanje odlagališnog plina
- Zone odlagališta otpada, u kojoj su smještene odlagališna ploha za odlaganje neopasnog otpada (kapaciteta cca578.000m<sup>3</sup> tijekom predviđenog vijeka trajanja 25 god - s tim da je predmet projekta prva ploha kapaciteta 246.000m<sup>3</sup> za prvih 12 godina), odlagališna ploha za odlaganje inertnog otpada (kapaciteta 42.000m<sup>3</sup> tijekom predviđenog vijeka trajanja 25 god) i odlagališna prometnica
- Rezerviranog prostora
- Trafostanice sa susretnim postrojenjem

Osim navedenoga, izvođač će također biti dužan izvršiti projektiranje i radove za ogradu oko obuhvata zahvata s ulaznim vratima, prateću infrastrukturu, zelene površine i dr. U sklopu ove aktivnosti potrebno je i ishoditi sve potrebne dozvole.

Aktivnost obuhvaća nastavak započetih Aktivnosti sukladno Sporazum br.: 01/2022., od 21. rujna 2022., potpisanog između Ago d.o.o. i Zajednice ponuditelja: MAGNUM SUPRA d.o.o., i ELEKTROCENTAR PETEK, d.o.o. (Izvođač) a kojima je sukladno ugovorenim obvezama, 27.10.2022., dano Pravo pristupa na gradilište i u posjed svih dijelova Gradilišta.

Sukladno dostavljenom vremenskom i financijskom planu Izvođača, u 2024. se planira za

projektiranje i izvođenje radova ukupno fakturirati **EUR 10.221.347,20 (20 % od ugovorenih radova)**.

### **3.2.7. Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Korčula i Mljet**

Ova aktivnost će obuhvaćati radove na izgradnji PS. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se izrada izvedbenog projekta, građenje i izrada projekta izvedenog stanja za PS. U svakoj od PS planira se izgraditi objekt PS s transportnom trakom za pretovar otpada, objekt za zaposlene, kolna vaga na ulazno-izlaznoj zoni, vanjska ograda i ulazna vrata, prometno-manipulativne površine, zelene površine i pripadajuća komunalna infrastruktura. Rezultat projektne aktivnosti biti će ishođene uporabne dozvole za svaku od PS.

Prema uputi **MINGOR**, izgradnja pretovarnih stanica u idućem operativnom programu će se sufinancirati iz **EPOO**, sukladno odluci o odobrenju izmijenjenog plana za oporavak i otpornost Hrvatske.

Za PS Janjina i Lastovo smo u 2023. godini kroz postupak javne nabave, dobili ponude od tri zainteresirana subjekta. S obzirom da su preko procijenjene vrijednosti, uputili smo pismo **MINGOR** za odobrenje dodatnih sredstava i financiranje u idućem operativnom programu. Čim se dobije potvrdni odgovor, kreće se u evaluaciju pristiglih ponuda. Plan završetka je prvi kvartal 2025. godine.

**PS Metković** se planira objava javnog nadmetanja prvi kvartal 2024 godine.

**PS Dubrovnik i PS Korčula** – objava nakon dobivanja pravomoćnih građevinskih dozvola.

### **3.2.8. Nabava pokretne opreme za CGO**

Aktivnost će obuhvaćati nabavu pokretne opreme potrebne za funkcioniranje CGO-a. Oprema koja se nabavlja kroz ovu aktivnost je pokretna oprema za mehaničku obradu (viljuškar, transportni kamion s kukom za podizanje, čistač, kontejner 30m<sup>3</sup> za ostatke, kontejner za željezne, neželjezne proizvode i ostalo), pokretna oprema za biološku obradu (prednji utovarivač na kotačima i ostalo), pokretna oprema za preostalo odlagalište otpada (buldožer, nabijač, rovokopač, kamion i ostalo), pokretna oprema za infrastrukturu (kontejneri 30m<sup>3</sup>, kontejneri 10m<sup>3</sup>, pokretna jedinica drobilica i ostalo), te ostala potrebna oprema.

23.10.2023 su otvorene ponude za nabavku opreme za CGO. Međutim s obzirom da su pristigle ponude iznad procijenjene vrijednosti i da za financiranje u idućem operativnom programu očekujemo odobrenje, **MINGOR** kao PT1 će se očitovat o daljnjem postupku vezanu za predmetnu javnu nabavu.

### **3.2.9. Nabava pokretne opreme za PS**

Aktivnost će obuhvaćati nabavu pokretne opreme potrebne za funkcioniranje 5 PS. Nabavit će se pokretna oprema kao što su kamioni s prikolicom, poluprikolice s potisnom pločom, kontejneri i drugo.

23.10.2023 su otvorene ponude za nabavku opreme za CGO. Međutim s obzirom da su pristigle ponude iznad procijenjene vrijednosti i da za financiranje u idućem operativnom programu očekujemo odobrenje, **MINGOR** kao PT1 će se očitovat o daljnjem postupku vezanu za predmetnu javnu nabavu.

### 3.2.10. Nadzor izgradnje CGO

Provedbu usluga nadzora gradnje CGO-a će osigurati kontrolu izrade Glavnog projekta u skladu sa zahtjevima Naručitelja i propisima RH, pravovremeno ishođenje građevinske dozvole, građenje u skladu s građevinskom dozvolom, vremenskim planom i ugovorom o radovima te provedbu stručnog nadzora sukladno zakonskoj regulativi.

U 2023. godini sporazumno raskinuli potpisani ugovor s tvrtkom TRAMES d.o.o., te potpisali Ugovor o privremenom nadzoru s tvrtkom Projektna organizacija d.o.o. dok se ne ugovori nova usluga nadzora.

U 12 mjesecu 2023. smo raspisali novi natječaj u vrijednosti EUR 1.300.000,00 za usluge Nadzora te tijekom 02/2024 očekujemo otvaranje ponuda i odabir novog nadzornog inženjera.

### 3.2.11. Nadzor izgradnje PS

Provedbom ove aktivnosti osigurat će se nadzor građenja 5 PS. Provedba usluga nadzora građenja će osigurati da Izvođač izradi projekte izvedenog stanja te izvede građenje u skladu s građevinskim dozvolama i izdanim upravnim aktima, propisima RH, vremenskim planom i sklopljenim ugovorima.

Za **PS Janjina i Lastovo** smo u 2023. godini kroz postupak javne nabave dobili jednu ponudu za uslugu nadzora. S obzirom da su ponude za izvođenje radova preko procijenjene vrijednosti, uputili smo pismo MINGOR za odobrenje dodatnih sredstava i financiranje u idućem operativnom programu. Čim se dobije potvrdni odgovor, kreće se u evaluaciju pristiglih ponuda i za nadzor. Plan završetka je prvi kvartal 2025. godine.

**PS Metković** se planira objava javnog nadmetanja prvi kvartal 2024 godine.

**PS Dubrovnik i PS Korčula** – objava dokumentacije za nabavu nakon dobivanja pravomoćnih građevinskih dozvola.



## 5. Financijski plan za 2024.

### 5.1 Financiranje redovnog poslovanja

**Prihodi** za redovno poslovanje Društva u 2024. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2024. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja AGO d.o.o. koji će Društvo potpisati sa članom Društva (DNŽ) nakon donošenja Odluke o financiranju za 2024. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 300.000,00

### **Rashodi**

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove, troškove usluga, troškove za zaposlene, troškove uredskog prostora, troškove stručnog usavršavanja djelatnika u području gospodarenja otpadom i području javne nabave.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2024. godini.

Vrsta troška	Plan 2024.
Materijalni troškovi (40)	EUR 6.000,00
Troškovi usluga (41)	EUR 32.200,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 75.200,00
Trošak amortizacije (43)	EUR 2.000,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 23.600,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 16.000,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 145.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>EUR 300.000,00</b>

### 5.2 Financiranje investicijskih aktivnosti

Potpisivanjem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, od 7.2.2020., Projekt CGO Lučino razdoljeje prešao u fazu provedbe, te sve aktivnosti navedene pod točkom 3.2 ovoga Planadio troškova Projekta CGO Lučino razdoljeje i financirali su se sukladno navedenom Ugovoru, u navedenom postotku.

**S obzirom da u idućem programskom razdoblju još nisu definirani uvjeti i način financiranja, te da smo u postupku ažuriranja SI i CBA, nisu još potpisani ugovor o financiranju za naredne godine. Sukladno odgovoru MINGOR-a i FZOEU-a prilikom postupaka javne nabave, DNŽ je morala osigurati za investiciju 10 % za sufinanciranje, dok će se ostatak osigurati kroz sufinanciranje iz EU sredstava, FZOEU i državnog proračuna.**

Izrada i ishođenje projektne tehničke dokumentacije navedena u točki 3.1., ovoga Plana financira se sukladno Ugovoru s Fondom, izuzev projektne tehničke dokumentacije za PS Korčula koja se financira sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Korčula te sredstvima iz proračuna Dubrovačko neretvanske županije.

#### 4. Javna nabava u 2024.

Društvo u 2024. planira provesti četiri postupaka javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji se odnose na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ, a koje će biti dio Plana nabave za 2024. godine Društva.

Tablica: Javna nabava sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, dio koji se odnosi na postupke nabave za provedbu Projekta CGO Lučino razdolje

Predmet nabave	Ukupna procijenjena vrijednost u eurima
Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Metković	83.333,33
Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik i PS Korčula	166.666,66
Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje – PS Metković	2.000.000,00
Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje - PS Dubrovnik, i PS Korčula	3.100.000,00

## 5. Financijski plan za 2024.

### 5.1 Financiranje redovnog poslovanja

**Prihodi** za redovno poslovanje Društva u 2024. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2024. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja AGO d.o.o. koji će Društvo potpisati sa članom Društva (DNŽ) nakon donošenja Odluke o financiranju za 2024. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 300.000,00

### **Rashodi**

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove, troškove usluga, troškove za zaposlene, troškove uredskog prostora, troškove stručnog usavršavanja djelatnika u području gospodarenja otpadom i području javne nabave.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2024. godini.

Vrsta troška	Plan 2024.
Materijalni troškovi (40)	EUR 6.000,00
Troškovi usluga (41)	EUR 32.200,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 75.200,00
Trošak amortizacije (43)	EUR 2.000,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 23.600,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 16.000,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 145.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>EUR 300.000,00</b>

### 5.2 Financiranje investicijskih aktivnosti

Potpisivanjem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, od 7.2.2020., Projekt CGO Lučino razdoljeje prešao u fazu provedbe, te sve aktivnosti navedene pod točkom 3.2 ovoga Planadio troškova Projekta CGO Lučino razdoljeje i financirali su se sukladno navedenom Ugovoru, u navedenom postotku.

**S obzirom da u idućem programskom razdoblju još nisu definirani uvjeti i način financiranja, te da smo u postupku ažuriranja SI i CBA, nisu još potpisani ugovor o financiranju za naredne godine. Sukladno odgovoru MINGOR-a i FZOEU-a prilikom postupaka javne nabave, DNŽ je morala osigurati za investiciju 10 % za sufinanciranje, dok će se ostatak osigurati kroz sufinanciranje iz EU sredstava, FZOEU i državnog proračuna.**

Izrada i ishođenje projektno tehničke dokumentacije navedena u točki 3.1., ovoga Plana financira se sukladno Ugovoru s Fondom, izuzev projektno tehničke dokumentacije za PS Korčula koja se financira sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Korčula te sredstvima iz proračuna Dubrovačko neretvanske županije.



Tablica: Dio Proračunu DNŽ 2023., u odnosu na Društvo

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremi radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	1.524.939,00	1.635.983,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.938.382,00</b>	<b>1.824.939,00</b>	<b>1.935.983,00</b>

Dio Proračuna DNŽ 2024., u odnosu na Društvo je donesen temeljem planiranih troškova i izdataka koji su detaljnije navedeni u tablici ispod.

Tablica: Proračun s klasama

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2024	Udio Županije u 2024 godini	Udio EU ; RH i FZOEU (provedba)
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0	62,851	0	0
Idejni i glavni projekti za PS		36,351		
SI I AF		26,500		
<b>NEKRETNINE U PRIPREMI</b>	76,782,807	23,567,001	2,608,382	20,847,685
Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	200,000	200,000	20,000	180,000
Porez na promet nekretnina		20,000	20,000	
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	52,391,427	10,221,347	1,022,135	9,199,212
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300,000	100,000	10,000	90,000
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	769,741	300,000	30,000	270,000
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	1,300,000	400,000	70,000	360,000
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos,...)	3,851,758	3,851,758	385,176	3,466,582
Radovi na izgradnji i opremanju PS	3,500,000	3,500,000	350,000	3,150,000
Projektiranje glavnih projekata za 5 PS (100 % financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIDROPLANI)	37,425	37,425	0	0
Ishođenje građevnih dozvola za 3 PS	15,000	15,000	15,000	
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500,000	150,000	15,000	106,770
Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilnice, strojevi,...)	4,156,000	4,156,000	415,600	3,740,400
Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	1,145,985	400,000	40,000	284,720
Izgradnja pristupnih putova (pretovarne stanice)	215,471	215,471	215,471	
<b>OPREMA</b>	30,000	30,000	30,000	0
Oprema	30,000	30,000	30,000	
<b>U K U P N O</b>	<b>76,812,807</b>	<b>23,659,852</b>	<b>2,638,382</b>	<b>20,847,685</b>

## 6. Čimbenici rizika

U nastavku se daju predviđanja rizičnih čimbenika u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

### 6.1 Osiguranje dodatnih financijskih sredstava

Uočljiva je razlika između procijenjene vrijednosti nabave i cijena zaprimljenih ponuda u postupcima javne nabave Projektiranja i izvođenja radova izgradnje CGO, te Izgradnje pretovarnih stanica u kojima cijene ponuda, zbog promjena na tržištu, značajno premašuju procijenjene vrijednosti nabave. Stoga je, u suradnji s nadležnim ministarstvima (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost pokrenuta procedura u cilju osiguranja dodatnih bespovratnih EU sredstava, potrebnih za realizaciju Projekta, kao i faziranje Projekta nakon završetka ovog operativnog programa, odnosno nakon kraja 2023. godine.

### 6.2. Financijske korekcije

U posljednje vrijeme zamjetne su financijske korekcije Provedbenih tijela u većini EU sufinanciranih projekta. Društvo će poduzeti sve potrebne korake da ne dođe do korekcija, no različito tumačenje određenih situacija od strane nadležnih tijela može dovesti do korekcija provoditeljima projekta, čime se dodatno smanjuju dostupna bespovratna sredstva.

Direktor  
AGENCIJA ZA  
GOSPODARSTVO OTPADOM d.o.o.  
DUBROVNIK

Josip Bačić

Slano, 27. prosinca 2023.

KLASA: 001-01/22-01/01  
URBROJ:2117-25-23-2